

# 会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目部会议室                                   | 会议时间 | 2023/12/08 下午 4:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 黄永革                                      |      |                    |
| 会议主题：施工进度、协调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |      |                    |
| 上次会议问题落实情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                    |
| <p>本次会议内容：</p> <p>本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：</p> <p>一、升压站：</p> <p>1、要求中规排出设备调试、剩余设备到场计划。</p> <p>2、场区内标准标识标牌样式模板运维提供给中规。</p> <p>3、业主要求大门变更为平开门。</p> <p>二、送出：</p> <p>1、核准确对侧站选址意见书。</p> <p>2、目前组塔完成 19 基。</p> <p>三、西沟光伏区地块：</p> <p>1、无人机设备、人员操作证未报验。</p> <p>2、组件要平放，不能倚靠在支架立柱上。</p> <p>四、其他：</p> <p>1、消防耐压试验合格后方可沟槽土方回填，回填时土层第三方现场现场取样密度试验。</p> <p>2、尽快以下原材送检查：屋面卷材；砼、砂浆试块及施工配合比；砌体材料复试；杆塔地脚螺栓送检复试。以及场区地锚桩拉拔检测。</p> |                                          |      |                    |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司 |      |                    |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 平陆上电万坤新能源有限公司                            |      |                    |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 常州正衡电力工程监理有限公司                           | 发文时间 | 2023/12/08         |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 会议签到单

| 会议主题 |     | 临海/分公司     |             |
|------|-----|------------|-------------|
| 会议时间 |     | 2023.12.08 | 会议地点        |
|      |     | 项目部会议室     |             |
| 序号   | 姓名  | 单位/部门      | 联系方式        |
| 1    | 王坤  | 上电万坤       | 18714664520 |
| 2    | 张立成 | 上电万坤       | 1588888811  |
| 3    | 林国锋 | 上电万坤       | 13959012080 |
| 4    | 王坤  | 上电万坤       | 18816276087 |
| 5    | 王坤  | 上电万坤       | 13472800155 |
| 6    | 王坤  | 上电万坤       | 1822512345  |
| 7    | 王坤  | 上电万坤       | 187242411   |
| 8    | 王坤  | 上电万坤       | 13860038899 |
| 9    | 董涛涛 | 上电万坤       | 15392060070 |
| 10   | 杨瑞年 | 上电万坤       | 1833558219  |
| 11   | 杨瑞年 | 上电万坤       | 13657620485 |
| 12   | 王坤  | 上电万坤       | 15834180241 |
| 13   | 王坤  | 上电万坤       | 138714871   |
| 14   | 王坤  | 上电万坤       | 13339181421 |
| 15   | 王坤  | 上电万坤       | 18425144585 |
| 16   | 王坤  | 上电万坤       | 18003231258 |
| 17   | 王坤  | 上电万坤       | 13975711044 |
| 18   | 王坤  | 上电万坤       | 13546486708 |
| 19   | 王坤  | 上电万坤       | 13849809100 |
| 20   | 王坤  | 上电万坤       | 18256082198 |