

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/12/26 下午 4:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、升压站： 1、场区内土方尽快完成土方平衡，路基成形。 2、北侧坟尽快迁移。 3、3 天内消缺完成，本周六业主、监理、总包组织一次验收。 二、送出线路： 1、核准确对侧站选址意见书。 2、目前组塔完成 19 基。 3、要求中规提供线路核准及对侧进度办理节点。 三、东郑光伏区地块： 1、进场区道路机械在清理积雪，后天清理完成。 四、西沟、阳朝光伏区地块： 1、西沟场区道路积雪继续清理。 2、阳朝道路继续修筑，把问题暴露出来，便于春节后协调处理。 五、集电： 1、AB 线（45 基），38 基砼浇筑完成，剩余 7 基（5 基土方掏挖完、2 基本周协调完成）。 2、C 线已完成 9 基组塔。 3、D 线（32 基），已浇筑 17 基，剩余 15 基位于阳朝，正在协调中。 六、各生产单位提供明年进度计划。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/12/27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点
监理例会		2013. 12. 26		项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王琳	电业局	18914664520	
2	张明	电业局	13472800155	
3	刘长平	电业局	13339181421	
4	李富祥	电业局	13959012080	
5	王全	正街监理	13816172038	
6	赵二铭	运维	18734913642	
7	王敏	电业局	1387014871	
8	王琳	中观	1895736791	
9	王琳	电业局	18425144585	
10	王琳	中观	15834180241	
11	杨永	中观	13651640485	
12	山电科	景强		
13	王邦国	景强		
14	曹伟涛	运维	15313160070	
15	杨瑞平	景强	1833558279	
16	张伟	景强	18031839871	
17	傅冬	景强	18956954415	
18	王琳	电业局	19925761277	
19	王琳	电业局	1392282816	
20				