

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/01/05 14:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、升压站： 1、春节前所有设备安装、接线、试验及厂家调试完成。 2、场内生活垃圾未集中收集清理。 3、蓄电池螺丝未紧固。 4、中规答应把所剩余的工作量梳理重新倒排进度计划。 二、送出： 1、3 月 15 日前完成。 2、对侧间隔改造土地预审下周拿到，其地基处理年后初十可以施工。 三、东郑光伏区地块： 1、年前支架、组件累计安装完成 30MW。 四、西沟、阳朝光伏区地块： 1、西沟场区年前具备并网条件。 2、阳朝道路年前继续修筑、放点、箱变容量确定。 五、集电： 1、1 月底前 AB 线、C 线导线架线完成。 六、其他 1、各生产单位提供年前完成工程量进度计划。 2、本周六前报 3.30 报首并网容量。 3、确定高压电缆到场时间。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/01/05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点
品性例会		2024.1.4		项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王丹	地电石坪	18914664520	
2	杨成成	地电石坪	158882809	
3	谢富强	地电石坪	13959012080	
4	张成	地电-公司	1367280055	
5	王丹	地电石坪	18816276087	
6	王丹	地电石坪	1935161277	
7	陈国	地电石坪	13860038899	
8	黄涛涛	地电石坪	1583060070	
9	张强	地电石坪	18031839311	
10	杨瑞	地电石坪	18335158219	
11	王丹	地电石坪	15834180241	
12	王丹	地电石坪	18935136791	
13	刘建明	地电石坪	13339181421	
14	王丹	地电-公司	18435144585	
15	王丹	地电-公司	1387148071	
16	王丹	地电石坪	13643479879	
17	王丹	地电石坪	13935711044	
18				
19				
20				