

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/01/12下午14:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全、施工进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 1、 点评监理、总包对于西沟、东郑场区支架、组件安装质量情况。 2、 东郑 9 区部份组件阳光遮挡问题，要求设计单位重新排布设计。另要求景骏在 09：00~15：00 时间段用无人机采集在阳光遮挡部份的影象记录。 3、 各光伏场区应成片消缺，各施工生产单位增加施工人员，加快施工进度。西沟年前具备并网条件。 4、 所有堆场材料、设备及各种物料分类归码并做好保护措施。 5、 各生产场区在恶劣天气到来之前，配足防火器材。 6、 集电 AB 线剩余 2 基尚未浇筑，明天砼浇筑；C 线导线春节前架设完成。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/01/13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点	
		2024.1.12.		项目部会议室	
序号	姓名	单位/部门	联系方式		
1	于林	上电万坤	18914662520		
2	郑常祥	上电万坤	13959012080		
3	张华	上电万坤	13672800155		
4	李学	上电万坤	1882625658		
5	刘超	上电万坤	1563494666		
6	李朋	上电万坤	1825123490		
7	王林	中光	1583480241		
8	王磊	上电万坤	18435144585		
9	阿都国	上电万坤	13860038899		
10	赵二铭	上电万坤	18734913642		
11	杨瑞	上电万坤	1833515879		
12	杨利	上电万坤	13735711044		
13	杨利	上电万坤	1365360025		
14	毛少	上电万坤	138714871		
15	马国	中光	13643479879		
16	魏	上电万坤	18295938068		
17					
18					
19					
20					