

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/03/19 下午 16: 00
会议主持人	王轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、阳朝 21-24 地块 3 月 28 日开始浇筑工作，于 4 月 28 前全部完成，阳朝 25-27 地块引孔作业于 4 月 6 号前全部完成。 二、阳朝区域坡顶组件排布时要注意组串间距，防止阴影遮挡，影响发电效率。 三、西沟区域放点工作必须于 3 月 22 日前全部完成，未完成将进行考核。 四、西沟区域与阳朝 25-27 地块管理人员固定上报项目部（陈邦国）。 五、4 月 5 日前，东郑区域 23MW，西沟区域 7MW 全部达成并网条件，未达成按日考核。 六、所有光伏场区新进交流电缆尽快送检。 七、总包单位组织的安全检查中发现的所有安全隐患 5 天内全部整改完成。 八、因某些因素导致施工进度滞后，需合理调整施工计划。通过灵活调整计划，重新分配资源、调整施工顺序、延长工作时间等方法，最大程度地减少进度延误对项目整体进度的影响。			

九、为了确保施工进度按照计划进行，建议加强对施工过程的监督和验收。定期组织进度检查，对施工过程进行全面评估，发现问题及时解决，并对关键节点进行严格的验收，确保整体工作进度符合要求。

十、为确保施工进度的高效推进，管理人员需要加强自身管理，提升专业知识和技能，明确职责和目标，加强沟通和协调，强化团队建设和管理，注重自我反思和改进。

十一、各施工区域内视频监控系统要尽快进行安装，综合考虑监控范围、视角、光照条件等因素，确保监控画面清晰、无死角。3月22日前未完成将对各单位进行考核。

十二、光伏场区内四平方直流电缆敷设时要严格按照专项施工方案进行作业，转角处安装滑轮，防止电缆在拖动过程中与地面或其他障碍物产生摩擦导致破损，从而降低电缆的电气性能，并且敷设工作将更加耗时和费力，降低工作效率。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 03. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		单班例会		
会议时间		2024.03.19	会议地点	运行部会议室
序号	姓名	单位/部门		联系方式
1	王琳	上电石坪		18914664520
2	王福祥	景强		15156156453
3	张以	上电石坪		1347280055
4	张富强	上电石坪		13959012080
5	陈非国	景强		13860038899
6	张翔宇	运行		13834633924
7	柏瑞	景强		18335158279
8	张强	景强		18031839311
9	周小易	景强		1825608498
10	王强	上电石坪		18435144585
11	王强	上电石坪		1387014871
12	王强	正副经理		13816172038
13	王强	景强		15155187698
14	王强	上电石坪		15211626137
15	王强	运行		1910103482213
16	王强	中采		12734154434
17	王强	景强		1993516127
18				
19				
20				