

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/02 下午 16:00
会议主持人	王轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、施工单位必须严格按照规定报验监理及总包单位进行审查和验收，确保隐蔽工程符合相关法规和规范，满足设计要求，并且具备安全性和稳定性。若发现有隐蔽工程未报验，要求挖开重新验收。 二、管理人员作为现场的重要指导和监督者，应该以身作则，严格遵守安全规定，必须佩戴符合标准的安全帽，同时禁止施工人员裸露身体在施工现场作业。 三、高压电缆头制作过程中必须严格遵循不允许交叉原则，避免电缆之间的干扰和潜在的短路风险并且交叉的电缆在维护和检修时也会带来极大的不便，同时填充胶必须充满，确保电缆头的密封性和防水性，防止水分和灰尘进入电缆内部，保护电缆的正常运行。 四、各施工区域内视频监控系统要尽快进行安装，综合考虑监控范围、视角、光照条件等因素，确保监控画面清晰、无死角。安装完成的视频监控系统每日进行安全检查。 五、新进场人员、工器具等要进行登记，确保施工过程的有效管理。			

六、进场人员登记的同时，需同步更新人员清册及三级教育清册，4月3日下午5点若没有更新将进行考核。

七、根据施工计划，为施工班组每日设定具体的工作量目标，以激发班组成员的积极性和动力，提高工作效率、保证工程质量并推动项目的顺利进行。

八、东郑4月5日原定23 MW区域达到并网条件因天气原因推迟到4月30日。

九、分析现有所有光伏场区集电线路的承载能力和剩余容量尽快确认延伸方案。

十、直流电缆敷设完成后有序地放置，避免交叉或混乱，禁止放置在组件上方。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 04. 02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.04.02	会议地点	欧国部会议室
序号	姓名	单位/部门		联系方式
1				
2	王坤	上电万坤		13914664520
3	谢富锦	上电万坤		13959012080
4	张华	施工单位		13472800155
5	陈建国	景观		13860038899
6	王德胜	景观		15155187698
7	董涛涛	运维		1523010070
8	杨晓	中视		13653640485
9	王德胜	中视		1583418024
10	王孝全	正德了望楼		13816172038
11	康金贵	中视		15203434745
12	王坤	上电万坤		19935161277
13	蔡利昇	上电万坤		15211626137
14	杨瑞子	景观		18335152279
15				
16				
17				
18				
19				
20				