

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/05 下午 16:00
会议主持人	王轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、送出线路 G32 基础因部官镇桃花节道路堵塞推迟至 4 月 5 日浇筑。 二、送出线路铁塔地脚螺栓保护帽未经过监理及总包单位验收私自浇筑，严重违反《建设工程质量管理条例》第三十条规定，要求施工单位对未经验收的保护帽进行拆除，重新组织验收工作，确保每一步工作都经过严格的检验和批准，提高工程的整体质量。其余参建单位应引以为鉴，加强对关键工程的监管和验收，为工程项目的顺利推进和质量保障贡献力量。 三、升压站各分项工作验收严格按照规定抓紧进行报备，避免因分项验收报备不及时导致并网工作的延误。 四、为确保质检工作的顺利进行，所有参建单位必须提前准备相应的工器具和资料，不得影响质检工作的顺利进行。 五、集电线路下周所有工作完成，并对集电线路现场进行清理和整理，确保现场整洁、有序，根据分项验收的要求，提前做好相关的文档资料。			

六、高压电缆头制作过程中填充胶必须饱满，确保电缆头的密封性和防水性，防止水分和灰尘进入电缆内部，保护电缆的正常运行。

七、为确保光伏板能够最大程度地接收太阳辐射，支架组件的安装角度必须严格按照图纸和规范要求，不得随意更改安装角度，保证光伏项目的发电效率和整体性能正常运行。

八、防水帽皮圈的安装是确保桩身防水性能的关键环节，确保桩基础防水帽皮圈按照规范要求进行安装能够有效地阻止地下水渗漏，保障桩基础的稳定性和使用寿命。

九、组件倒运严禁单人搬运，要求二人同时搬运，且要轻拿轻放，避免受到大的震动，以免造成光伏组件隐裂影响组件发电功率。

十、建设单位、监理单位及总包单位巡视东郑光伏场区过程中发现檩条连接件安装存在不规范现象，未严格按照“两平一垫”操作要求进行安装。现要求施工单位对涉及问题的檩条连接件进行全面检查，对未按照“两平一垫”要求安装的连接件进行拆除和重新安装，对施工完成的檩条连接件进行质量验收，确保连接牢固、符合要求，保障整个光伏系统的安全稳定运行。

十一、西沟天保林桩基础点位应尽快确认，并与设计单位密切沟通，确保数据准确无误。

十二、阳朝桩基础浇筑 21-24 地块与 25-27 地块使用同一班组，导致浇筑进度严重滞后，要求 4 月 9 日前增加浇筑班组。未增加将进行考核。

十三、阳朝区域应尽快组织专业人员对阳朝区域进行现场勘查，确保箱变位置，尽快施工。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 04. 05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会	
会议时间		2024.4.5	会议地点
		项目会议室	
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1			
2	谢常峰	上电万坤	13959012080
3	王孝全	正德监理	13816172038
4	张华	上电公司	13472800155
5	黄涛涛	运维	15393060070
6	杨瑞平	星骏	8335.5879
7	杨华	中观	12653640485
8	王佳	中观	15534180241
9	王磊	上电-公司	18425144585
10	王华	上电-公司	138744871
11	周子昂	景瑞	1825608298
12	杨华	星骏	18003231238
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			