

会议纪要

编号：047

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/09 下午 16:00 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
会议主持人	王轩		

会议主题：监理例会

上次会议问题落实情况：

本次会议：

平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：

一、所有参建单位视频监控系统尽快完成调试工作，确保监控系统正常运行，并且每周二将上周视频记录带至项目部进行储存。

二、所有参建单位新进场人员登记、设备清单、工器具合格证等资料及时在群内表格填写，若不按规范填写，将进行考核。

三、光伏区逆变器搬运过程中注意避免逆变器与其他物体或墙壁等发生碰撞或摩擦，以免刮伤或损坏其表面，减少因逆变器自身质量问题带来的误会。

四、监理通知单下发后，相关单位在五天内没有对此通知单进行回复，那么将会按照每天一定的标准进行考核或处罚。

五、东郑光伏场区电气人员在交流电缆终端制作，四平方线 MC4 插头制作中质量存在严重问题。要求施工单位对电气人员重新进行技术交底，加强制作过程的监控和管理、加强质量检验和验收工作。

六、升压站的所有试验都必须抓紧进行，确保不会对并网操作产生任何影响。

七、光伏区施工现场设立明确的禁止抽烟标识，并对施工人员进行教育和培训。施工过程中加强现场监管，严禁违规操作、乱丢烟蒂等行为，定期对光伏区进行防火安全检查，及时发现和处理潜在的火灾隐患。

八、夏日中午施工人员禁止酒后作业，定期对施工人员进行教育和培训，强调酒后作业的危害和后果，对于违反规定的施工人员，给予严格的监督和处罚。

九、施工现场合理设置垃圾桶，教育施工人员正确分类和丢弃垃圾，维护施工现场的安全和卫生。

十、光伏区支架檩条倒运安装过程中损坏，及时将损坏的支架檩条从工作区域中移除，以避免对其他设备或材料造成进一步损害。

十一、即将进入夏季高温作业，做好施工人员防暑降温工作，提供降暑饮品、消暑降温药品发放要及时到位，改善作业区、生活区的通风和降温条件，保证人员身体健康。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.04.09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		<u>迎训例会</u>		
会议时间		2024.04.09	会议地点	<u>项目部会议室</u>
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	<u>刘伟</u>	<u>邵阳办事处</u>	<u>18910664520</u>	
2	<u>王海峰</u>	<u>上电-1车间</u>	<u>1843544585</u>	
3	<u>王孝金</u>	<u>正海新经理</u>	<u>13816172038</u>	
4	<u>张红平</u>	<u>上电-1车间</u>	<u>13472800155</u>	
5	<u>吴成利</u>	<u>景致</u>	<u>13935711044</u>	
6	<u>高瑞平</u>	<u>景致</u>	<u>1833558279</u>	
7	<u>董春涛</u>	<u>景致</u>	<u>15313060370</u>	
8	<u>王帆</u>	<u>中航</u>	<u>18935136791</u>	
9	<u>王林庆</u>	<u>中航</u>	<u>15834180241</u>	
10	<u>王海峰</u>	<u>景致</u>	<u>18258082198</u>	.
11	<u>孙伟</u>	<u>景致</u>	<u>18935161277</u>	
12	<u>柯文博</u>	<u>景致</u>	<u>18003231238</u>	
13	<u>康金贵</u>	<u>中航</u>	<u>15203434745</u>	
14	<u>李汉冲</u>	<u>景致</u>	<u>18231839311</u>	
15	<u>毛海波</u>	<u>上电-</u>	<u>136714871</u>	
16				
17				
18				
19				
20				