

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/16
会议主持人	王轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、所有参建单位新进场人员三级教育、机械设备、人员资质等资料及时上报，特种作业人员要求人证相符。男性 60 岁、女性 55 岁以上施工人员尽快清退出场。 二、近期国内极端天气频发，为保障施工人员的生命安全，要求施工单位极端天气不允许作业。 三、由山西省地震局近年发布地震目录及震中分布图推测，运城市近期有可能发地震灾害。现要求施工单位提前制定地震应急预案，对所有施工人员进行地震应急培训，准备相关应急物资，减少地震灾害对工程进度的影响。 四、由于光伏场区视频监控系统覆盖率极低，且业主单位多次强调，要求所有光伏场区尽快完成视频监控系统覆盖工作，违者将严重考核。 五、经各单位会议沟通，建议阳朝光伏场区立即停止桩基础浇筑工作，责令整改，对施工人员重新进行技术交底，确保工程质量的稳定。 六、西沟、阳朝光伏场区作业面上方落石风险极高，为保障施工人员的人身安全，			

要求施工单位立即处理落石，减少安全隐患。

七、所有光伏场区进场道路尽快修补，减少因下雨导致的停工现象，保障作业人员的安全和光伏场区的正常进行。

八、新地块抓紧落实现场排布，且经过施工单位现场验证可行性。

九、集电线路已建铁塔周围排水措施要落实到位，根据现场地形和气象条件，设计合理的排水方案，确保雨水、融雪等水源及时排出，确保线路正常运行。

十、西沟区域存在大量未浇筑和具备安装条件的桩基，为了加快施工进度，减少下雨引起的塌孔现象，要求西沟增加浇筑、安装人员，确保工程进度的稳定提升，力争于6.30前完成全容量并网。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.04.16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.4.16	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1				
2	冯灯东	长江生态		
3	周平	阳风股份		
4	王坤	上海能建		
5	李大军	阳风		
6	谢富祥	阳风		
7	张华	地一公司	134 72800155	
8	周小勇	景骏	1825682198	
9	杨瑞平	景骏		
10	张华	景骏	1803183821	
11	王世杰	中机	15834180241	
12	李正春	上电一公司		
13	平文博	景骏	13849809100	
14	杨文博	景骏	18003231238	
15	康金贵	中机	15203434745	
16	王中	AAA	1993516127	
17	张叔	张辰	15700752988	
18	张子	张辰	178 854 75695	
19	王心玉	阳风	19888553838	
20				