

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/22 下午 15:00
会议主持人	叶青		
会议主题：项目进展及进度讨论会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、对侧站的文物批复相关事宜尽快解决，要求持续关注和更新。 二、阳朝、西沟光伏场区目前无人机散料数量不足，严重不符现场散料工作需求，要求阳朝、西沟光伏场区尽快增加至少十台无人机辅助散料。 三、阳朝光伏场区存在交叉作业现象，由于施工现场空间有限，为了保障桩基础浇筑质量，减少安全事故，要求阳朝光伏场区禁止交叉作业。 四、由于集电线路有 2 基塔和未来风电风机位置重复，请相关单位综合考虑地形、气象、土地利用等多个因素，采取科学合理的解决方案，确保风电的正常运行和可持续发展。 五、要求施工单位自对侧站开工之日起三十天内完成。 六、本周将剩余所有新地块尽快完成租地合同签订，避免未来可能出现的纠纷和分歧。下周确定好所有新地块所含安装容量。 七、要求施工单位从今日起，以“6.30”为并网目标正式进入冲刺阶段，同时，加强安全监管及监督考核。 八、监理单位要及时的对安装好的方阵进行验收，验收过程中严格按照相关标准和			

规范进行，不合格的方阵应下发监理通知单，明确指出存在的问题和不足，并要求施工单位立即进行整改。

九、所有光伏区作业面上方落石风险极高，为保障施工人员的的人身安全，要求施工单位及时处理落石，监理应定期巡查并进行督促，减少安全隐患。

十、监理、总包单位每周参加一次施工班组组织的早班会。

十一、强调了并网时间：东郑光伏场区于 5.15 前；阳朝、西沟光伏场区 5.30 前；新增地块于 6.15 前要求达到并网条件。

十二、所有设备高压电缆线在并网前应严格遵循规范要求完成所有相关试验，确保电网的安全和稳定运行。试验过程中务必遵循相关安全规定和操作规程，确保人员和设备的安全。

十三、光伏组件严格按照 26 块为一组进行串联连接，防止组件数量过多或过低导致电压和电流的不均匀分布，影响逆变器的工作稳定性，确保光伏系统的发电效率和安全性。

十四、所有设备开关并网前不得随意合闸，并网前，光伏系统中的各项设备还未完全安装、调试及测试完成。如果随意合闸，可能会导致电流突增、设备损坏或引发火灾等安全事故。

十五、所有设备尽快完成试验调试清单，确保设备的顺利投入使用和项目的顺利进行。

十六、光伏区施工完成后，为了确保现场的安全和防止未经授权的人员进入，尽快做好安全围栏，保护设备和已完成的工程不受损坏，还可以防止潜在的安全风险。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 04. 22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		项目进展，进度讨论会		
会议时间		2024.4.22	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	许进	上海电力	13916581739	
2	张明	上海电力	13916159755	
3	蒋俊东	上海电力	13816723671	
4	叶青	长江生态	1580211581	
5	陈子豪	长江生态	1890548767	
6	李庆丰	阳风	13927306176	
7	王峰	阳风	15156156433	
8	朱超	上海电力	15634944666	
9	王野	上海电力	18914664520	
10	张华	水电一局	13472800155	
11	谢雪峰	阳风	13919012080	
12	王孝全	王修望里	13816172038	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				