

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/30 下午 14:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、特种作业人员在从事特种作业前，必须持有有效的特种作业人员证书，在作业过程中，严格遵守安全操作规程，确保自身和他人的安全。 二、光伏场区无人机需上报专项方案，明确无人机操作的安全要求，如飞行高度、速度限制，对拟从事无人机操作的人员进行专业培训，内容涵盖无人机操作技术、安全规程、应急处理等。 三、施工现场材料不可临边堆放，临边堆放材料可能导致材料失稳、滑落或滚落，不仅可能损坏材料，还可能造成人员伤亡，具有重大安全隐患。合理规划材料堆放区域、采用适当的堆放方法，加强现场监管和检查。 四、光伏场区的落石可能会对光伏板、支架和电缆等设备造成损坏，同时也可能威胁到现场工作人员的安全，安排专业的团队负责落石的排查工作，并建立定期巡查制度。 五、所有参建单位现施工进度均存在滞后现象，要求施工单位增加人力、物资、设备等资源，对现有的施工计划进行优化，考虑合理安排工期，调整工序，设立相应的奖励和惩罚机制，确保项目最终能够按时、高质量地完成 6.30 全容量并网目标。			

六、对侧站手续批复已完成，下周开始文物发掘工作，要求施工单位提前做好进场准备。 七、升压站并网相关手续尽快办理完成，不得影响并网进度。升压站并网相关手续清单于今晚 12 点前上报至建设单位项目部。 八、阳朝区域 21-24 地块、25-27 地块施工人员明天必须增加至 40 人，无人机增加 4 台。 九、升压站检查消缺项 5.25 前全部完成，设备联调可忽略。 十、阳朝区域施工单位今日必须完成阳朝区域直流、交流、高压电缆采购计划的 80%。 十一、升压站运维机构尽快完成设备标识标牌制作，准备好相关文件。 十二、东郑光伏区进入尾期，场区内落石尽快清理干净，防止组件、人员的损伤。 十三、新地块进度计划尽快完成并提交，施工队尽快完成进场。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.04.30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会	
会议时间		2024.04.30	会议地点 项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王丹	上海建工水务集团	18914664520
2	王磊	电一公司	18425144585
3	王磊	江苏经监理	13816172038
4	王磊	电一公司	13472800155
5	王磊	景发	13935711044
6	王磊	景发	1833558079
7	王磊	景发	15313060070
8	王磊	中机	18935136791
9	王磊	中机	15834180241
10	王磊	景发	18256082198
11	王磊	景发	18003231238
12	王磊	中机	15203434745
13	王磊	景发	18935112277
14	王磊	景发	18031839311
15	王磊	电一公司	1381148711
16			
17			
18			
19			
20			