

会 议 纪 要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/05/08 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、项目部要求所有光伏场区红线范围内尽最大可能增加组件排布，西沟、阳朝光伏场区 5 月 7 日将新地块上报至业主项目部，东郑光伏场区 5 月 10 日上报至业主项目部。 二、西沟、阳朝光伏场区下周必须开始箱变基础开挖工作，至少完成 9 台箱变基础的土方开挖，至少完成 3 台箱变基础准备工作。 三、西沟、阳朝光伏场区四平方线直流电缆 20 万米、交流电缆 3*240 于 5 月 10 日前完成采购并至少进场 80%。 四、西沟、阳朝光伏场区桥架支架 5 月 5 日前提提交具体安装形式及安装方案，5 月 10 日完成采购并进场。 五、各光伏区施工进度必须按照各个场区所编制施工进度计划如期进行，如没有按施工进度计划完成以日为单位进行考核。 六、对侧站施工进度计划经业主、监理、总包单位审批后不合理，要求重新提交，并由中规电力总经理签字盖章后提交至项目部，并注清考核金额。			

七、东郑区域自检合格后于5月7日由监理单位组织初步验收工作，西沟区域1#、2#、3#地块于5月9日开展二次验收。

八、目前处于蛇虫频繁出没季节，施工单位应向施工人员普及蛇虫咬伤防范知识，要求施工人员作业时穿长袖长裤等防护措施，做好防蛇虫咬伤应急预案。

九、夏季即将来临，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛防台、防雷和露天作业的防暴晒工作，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.05.03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.05.03	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王好	上电公司		
2	刘富锋	上电	13919012080	
3	张彬	上电-许可	13472800155	
4	陈都国	景观	13860038899	
5	董涛涛	运维	15393060070	
6	张世杰	景观	13663588172	
7	杨志	上电	1865640485	
8	周子易	景观	1828108218	
9	王磊	上电-公司	18435144585	
10	毛永欣	上电-公司	1587148071	
11	张翔宇	运维	13834633929	
12	梁宝华	景观	13546486208	
13	王相才	中电	13353473266	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				