

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/05/17 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、最近部分工序慢慢结束收尾，根据农民工的实际出勤情况和完成的工作量，进行工资核算。确保核算过程公开、透明，避免产生纠纷，尽快安排农民工工资发放，确保工资发放过程公正、公平，防止出现拖欠、克扣等现象。共同促进工程建设的顺利进行和社会的和谐稳定。 二、东郑光伏场区 18 日上报验收计划，19 日光伏区方阵验收。 三、送出线路 22 日组织开展 G14-G32 初验收，请施工单位做好准备工作。 四、集电线路 AB 线 C 线初验已结束，已下发整改通知单，要求施工单位按照通知单内容编制整改消缺计划并尽快上报至项目部。 五、由于现有工作面进入收尾阶段，部分施工人员即将撤场，请各单位管理人员调查清楚施工人员与附近居民是否有经济纠纷相关事宜，并于施工人员撤场前全部处理完毕。			

六、禁止在工作期间、工作场所内喝酒。严禁酒后进入施工现场，包括上岗作业。一经发现酒后上岗，项目部将追究其所在班组责任，严肃处理。各员工应养成上班不喝酒，下班不酗酒的良好习惯。

七、所有参建单位现场管理人员调查总包项目部下发的车辆通行证与驾驶人员是否统一，无通行证车辆禁止进入施工现场。

八、夏季即将来临，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.05.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		建理例会		
会议时间		2019.05.17	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门		联系方式
1	王好	中铁六局电务段		18914664520
2	马超	中铁六局电务段		15634944666
3	谢富禄	电务段		13739012080
4	王贵金	正线工区		13816172038
5	王瑞	电务公司		18435444585
6	张翔宇	运维		13834633929
7	耿世杰	景发		13663588172
8	杨心	电务		13653640485
9	张华	电务公司		13453675774
10	马宝璋	电务段		13546486708
11	毛海欣	电务公司		13870148011
12	薛利军	电务段		15211626137
13	王凡	电务		1893536781
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				