

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目  
签发：王孝金



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目部会议室 | 会议时间 | 2024/05/24 下午 17:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 梁超     |      |                     |
| 会议主题：监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                     |
| 上次会议问题落实情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                     |
| <p>本次会议：</p> <p>平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：</p> <p>会议总结强调：</p> <p>一、对侧站视频监控明天全部覆盖完成，若检查未安装完成，将严重考核。</p> <p>二、对侧站 5 月 20 日开工，6 月 24 日完工并达到并网条件，总工期 35 天。要求全面完成包括但不限于设备基础、设备安装、设备调试、联调、围墙、护坡等。</p> <p>三、东郑光伏场区所有已安装完成支架、组件、电气设备等尽快完成消缺整改，要求 5 月底达到全容量并网条件。</p> <p>四、西沟光伏场区 A1、A2 地块尽快完成安装工作，已安装完成支架、组件、电气设备等尽快完成消缺整改，要求 6 月 15 日达到全容量并网条件</p> <p>五、阳朝 25-27 尽快完成安装工作，要求 6 月 15 日达到全容量并网条件。</p> <p>六、阳朝 21-24 地块现场缺少立柱 25 日到场，斜撑 28 日到场。由于现场施工人员严重不足，要求合理增加相关人员、材料、机械投入，要求 6 月 15 日达到全容量并网条件。</p> |        |      |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------|
| <p>七、集电线路 AB 线 C 线经建设单位、监理单位、总包单位验收过程中发现的问题于 5 月底前全部整改完成。</p> <p>八、所有参建单位过程资料，新进人员、工器具报审工作抓紧时间完善，不得影响 6 月中旬开展的质量检查监督工作。</p> <p>九、所有参建单位工人工资发放凭证要求上报至总包单位，凭证内容包括但不限于工人的姓名、身份证号、实际发放工资数额、发放时间等信息，确保数据真实、完整、准确。</p> <p>十、升压站二次舱空调制冷效果及数量不满足设备散热需求，为保障设备正常运行，要求厂家尽快安排处理，对现有空调进行维修并建议合理增加空调数量。</p> <p>十一、各参建单位应组织相关人员，全面统计本单位现有的施工人员信息，整理并收集本单位现有施工人员的已购保险保单，将审核通过的保单按人员名单进行整理，根据总包单位的要求提交。</p> <p>十二、因天气炎热，请项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。</p> |                                          |      |              |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司 |      |              |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 平陆上电万坤新能源有限公司                            |      |              |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 常州正衡电力工程监理有限公司                           | 发文时间 | 2024. 05. 24 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 会议签到单

| 会议主题 |     | 监理例会       |      |             |
|------|-----|------------|------|-------------|
| 会议时间 |     | 2024.05.25 | 会议地点 | 院总部会议室      |
| 序号   | 姓名  | 单位/部门      |      | 联系方式        |
| 1    | 李强  | 上海万中       |      | 15634946666 |
| 2    | 谢富祥 | 景骏         |      | 13959012080 |
| 3    | 张山  | 上海一公司      |      | 13472800155 |
| 4    | 王孝金 | 正衡监理       |      | 13816172038 |
| 5    | 张翔宇 | 运维         |      | 13834633929 |
| 6    | 黄清涛 | 运维         |      | 1533060070  |
| 7    | 阮成地 | 景骏         |      | 15155187698 |
| 8    | 陈邦国 | 景骏         |      | 13860038899 |
| 9    | 耿世进 | 景骏         |      | 13663588172 |
| 10   | 李强  | 中机         |      | 12653640085 |
| 11   | 李强  | 中机         |      | 15836180241 |
| 12   | 潘建科 | 景骏         |      | 13935711044 |
| 13   | 王瑞  | 上海一公司      |      | 18435146585 |
| 14   |     |            |      |             |
| 15   |     |            |      |             |
| 16   |     |            |      |             |
| 17   |     |            |      |             |
| 18   |     |            |      |             |
| 19   |     |            |      |             |
| 20   |     |            |      |             |