

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/04 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、确定在 6 月 10 日前完成东郑光伏区的消缺整改工作，并确保整改后的复查、验收及移交流程顺利进行。 二、所有参建单位需实时关注现场施工进度，确保按照计划推进。若施工进度未达到预期要求，各单位需及时采取有效措施进行调整。对于机械设备不满足现场需求的情况，应立即进行合理增加，确保不影响整体施工进度。 三、山西中规电力工程有限公司的管理人员需时刻保持对侧站施工进度关注，确保各项工作按计划有序进行。 四、所有参建单位的管理人员于今日在会议室完成安全教育培训，并参加安全知识教育考试，以提高安全意识，确保施工现场的安全。 五、阳朝 21-24 区每日早晨需详细安排施工计划，包括组件倒运数量、散料数量、支架安装等，确保各项数据清晰准确并填写清楚。			

六、对于西沟 A1、A2 区域以及阳朝 25-27 区域，各单位需抓紧时间，根据现场工程量适当增加无人机的数量，以提高工作效率。 七、所有参建单位需按照图纸严格核查组件布置是否超出红线范围，一旦发现问题，应立即拆除超出部分，避免带来不必要的麻烦和损失。对于未进行复查而导致的麻烦，需自行承担后果。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 06. 04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.6.4	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王林	平陆水电局	1891466 250	
2	李强	平陆水电局	1563494 466	
3	谢富祥	景联	13959012080	
4	王孝金	正德监理	13816172038	
5	王林	中太	15834180241	
6	杨瑞军	景联	1833515827	
7	王中	景联	11975761277	
8	李强	景联	13860038899	
9	王中	景联	18256082198	
10	张翔宇	景联	13834633929	
11	杨中	中太	13653640485	
12	王中	中太	13353473266	
13	王中	景联	13935711044	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				