

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/07 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、东郑、西沟、阳朝光伏场区 6 月 8 号前提交总容量排布表。 二、升压站设备资料多次催促，仍未提交至项目部。 三、下周重点验收集电线路 AB 线、C 线、西沟 1#、2#、3#地块、送出线路全线、升压站、东郑光伏区、阳朝 21-24 地块支架验收。 四、建设单位、监理单位、总包单位将于 6 月 13 日对升压站进行整体验收。 五、下周端午假期期间，禁止在工作期间、工作场所内喝酒。严禁酒后进入施工现场，包括上岗作业。一经发现酒后上岗，项目部将追究其所在班组责任，严肃处理。各员工应养成上班不喝酒，下班不酗酒的良好习惯。 六、6 月 10 日前项目部组织对所有光伏区进行专项检查，对现场人员及相应资质证书进行全面检查，一发现有人员无证上岗，人证不一，立即清退出场。 七、新进场人员及时报备至总包并记录台账保存，一经查出现场施工人员有未报备，严重考核，并立即清退出场。			

八、所有参建单位车辆尽快上报至项目部，并附车辆驾驶员驾驶证、行驶证。车辆实行出入通行证制度，车辆指定驾驶员并签署承诺书，场区内车辆停放指定地点。

九、对侧站管理严重失控，要求中规管理人员上报至总公司辅助管理，并保留报告痕迹。

十、升压站所有舱体下方尽快进行气体检测。

十一、逐渐进入高温天气，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，例如对讲机、手电筒、铁锹等。以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 06. 07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.06.07	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王坤	张永刚	1814664570	
2	王孝金	正衡监理	13816172038	
3	张永刚	正衡监理	13472800155	
4	王坤	张永刚	1814664570	
5	陈都国	张永刚	13860038899	
6	董涛涛	张永刚	1513060070	
7	董涛涛	张永刚	13663588172	
8	周小东	张永刚	1825608198	
9	王坤	张永刚	15834180241	
10	王坤	张永刚	138714891	
11	刘德文	正衡监理	15261968661	
12	王坤	正衡监理	13966348945	
13	王坤	正衡监理	15155689665	
14	梁超	张永刚	15634944861	
15				
16				
17				
18				
19				
20				