

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/11 下午 17: 00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、西沟地块部分逆变器存在缺少回路的情况，要求相关单位尽快安排其他区域的组串进行跳接，以确保逆变器满容。 二、所有参建单位需尽快整理好视频监控资料，并于每周二保存并提交至项目部，以便进行统一的监控与管理。 三、为加强安全管理，会议要求所有参建单位每天早晨举行站班会，并录制相关视频发送至安全管理群，以便实时掌握各单位的安全管理情况。 四、所有参建单位电缆桥架底部支架安装的间距过大或存在变形等情况，要求增加底部支架布置，减小桥架支架间距。 五、所有光伏区逆变器安装后与地面间距小与设计要求，应抬高逆变器安装高度或使用逆变器专用支架。 六、西沟 1#、2#、3#地块将于 6 月 15 日进行复验收。			

七、阳朝 21-24 地块箱变基础抓紧时间施工，不得影响并网计划。

八、当前正值夏系，气温逐渐升高，对于在户外或者高温环境下进行工作的各参建单位员工，必须采取更为严格的安全管理措施。项目部要求各单位设置固定集合点，所有参与当日施工的员工在上班及下班前都必须在集合点进行报到，安全管理人员应在集合点进行人数清点，确保所有应到场的员工均已到岗。

九、为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训也是预防安全事故发生的重要手段。希望各单位能够严格执行上述措施，共同营造一个安全、健康的工作环境。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 06. 11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.06.11	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王好	中铁八局	18910664520	
2	陈强	中铁八局	15624944666	
3	王平	中铁八局	13472800655	
4	王孝全	中铁八局	13816172038	
5	陈邦国	中铁八局	13860038899	
6	黄涛涛	中铁八局	15393060070	
7	张翔宇	中铁八局	13834633929	
8	王瑞平	中铁八局	18335158219	
9	王明华	中铁八局	13353473266	
10	王君瑞	中铁八局	18435144585	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				