

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/14 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有参建单位 6 月 15 日将视频监控上方二维码拍照发至总包单位张科，若监控数量无法满足现场需求，且拒不整改，由建设单位统一采购，每台 5000 元。 二、所有参建单位增加的箱变尽快与设计沟通完成高压电缆排布核实，并按时完成采购。 三、对侧站施工现场要求中规电力增加管理人员，加强管理。若建设单位、监理单位及总包单位巡视时发现现场无管理人，由建设单位考核 1000/次。 四、升压站消缺整改经建设单位、监理单位、总包单位验收多次仍存在缺陷，若下次复验收仍存在缺陷，建设单位按每项缺陷 5000 元考核。 五、6 月 15 日前阳朝 21-24 地块要求配备专职安全员及专项技术人员，若未配备，按日考核。 六、所有光伏区清表时树根未清理干净，要求重新安排专人清理，防止损坏组件。			

七、所有参建单位明日施工现场人员检查发现人员及三级教育未报备的，建设单位按 1000/人进行考核；60 岁以上高龄人员及时清退出场，一经发现，按 5000 元/人进行考核。

八、升压站 10KV 备用电源建设单位要求独立接入国网。

九、升压站生活用水、消防用水尽快接入引黄工程管道。若无法接入，适当考虑就近打井。

十、升压站工器具室抓紧时间确定施工方案，尽快开工。

十一、为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 06. 14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.06.14	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王林	中铁五局	18914664520	
2	李强	中铁五局	15634944666	
3	张伟	中铁五局	13472800155	
4	王若金	正合利监理	13816172038	
5	李钢	上电五局	18255123490	
6	王建国	中铁五局	13860038899	
7	张翔宇	中铁五局	13834633929	
8	杨永	中铁五局	1365640485	
9	杨瑞华	中铁五局	1833515829	
10	李小明	中铁五局	18256182198	
11	李小明	中铁五局	13353473266	
12	段雨珂	中铁五局	19128460920	
13	王中	中铁五局	19935161277	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				