

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/21 15:00
会议主持人	王轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、阳朝西沟高压电缆排布抓紧时间联系设计出图，并依据图纸按时完成相关采购工作，确保项目顺利推进。 二、上苏地块的容量核对工作需立即开展，并将核对结果上报总包单位，以便及时定制箱变，满足项目需求。 三、所有参建单位需对各自场区的组件需求数量进行详细统计，如有短缺，需及时上报至项目部，以便协调解决 四、所有参建单位应严格遵守安全文明施工条例，尽快完善人员资质、机械设备报备、特殊工种证书、三级教育、人员保险等相关事宜，现场禁止 60 岁以上男性，55 岁以上女性进场施工，一经发现，严重考核。 五、所有光伏场区 7 月 10 日前需完成所有安装工作，未按时完成的单位将被清退出场。 六、所有参建单位设备安装完成自检消缺合格后上报建设单位、监理单位、总包单			

位验收。

七、所有参建单位每日工作计划安排应注明清楚消缺整改的区域及数量。

八、经建设单位要求升压站外部 10KV 临时电源变压器应尽快移入站内。

九、所有光伏场区内杂草及时清理，防止杂草堆积引发消防事故及其他安全隐患。

十、为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 06. 21

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.6.21	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王井	徐永坤	18914664520	
2	谢富祥	景骏	13959212080	
3	王孝全	正衡监理	13816172038	
4	张华	上电-公司	13472800155	
5	陈邦国	景骏	13860038899	
6	马建利	景骏	13935711044	
7	董涛涛	正衡	15313060070	
8	杨磊	中观	13653640985	
9	杨瑞军	景骏	1833558279	
10	王佳	中观	15834180241	
11	周小勇	景骏	1825682198	
12	毛永欣	上电-公司	13870148071	
13	刘德文	正衡监理	15261968661	
14	张朝宇	正衡	13824633929	
15	王强	正衡监理	13966348945	
16	王励	正衡监理	15155689665	
17	王居鼎	上电-公司	18435144585	
18				
19				
20				