

会 议 纪 要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/25 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、升压站消缺整改进度缓慢，现要求中规电力尽快提供消缺方案并上报建设单位。 二、中规电力所承建的对侧站隔离开关及电流互感器基础钢筋经巡查后发现与图纸不符且已要求整改，但中规电力未经项目部允许私自进行浇筑，其出具的整改方案经建设单位、监理单位、总包单位协商后不被接受，要求拆除所有与图纸不符基础。 三、所有参建单位新进人员做好三级教育及安全培训后，方可进场施工。一经发现，严重考核。 四、所有参建单位针对监理单位下发的监理通知单，2024 年 6 月 28 日前全部回复。逾期未回复的单位，将按份考核。 五、阳朝 21-24 地块须在 7 月 15 日前完成工作量的 90%，若未完成，严重考核。 六、升压站工器具间尽快提交方案安排施工。			

七、送出线路应尽快对整条线路的对地安全距离进行核实。

八、运城市气象台已发布高温橙色预警，为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.06.25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2014.6.25	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王琳	联陆电研所陈鹏	18914664520	
2	谢富锋	景骏	13959012080	
3	张华	地-公司	1347280055	
4	王磊	地-公司	1823544585	
5	董涛涛	良程	1583060070	
6	张翔宇	远维	13834633929	
7	梅瑞华	景骏	1833558279	
8	杨华	中视	18638640485	
9	王华	中视	1583418041	
10	毛海欣	地-公司	138714871	
11	冯建利	景骏	13935711044	
12	王孝全	王衡监理	13816172038	
13	李小明	景骏	1825618498	
14	段雨珂	景骏	19128460920	
15				
16				
17				
18				
19				
20				