

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/06/28 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、针对对侧站隔离开关及电流互感器基础不按图施工问题，项目部要求日后禁止再次出现此类问题，整改方案最终版将明日提交至项目部。同时，建设单位强调隔离开关及电流互感器设备基础整改方案应严格按照正规手续进行。 二、洪池地块下周可进场施工，要求施工单位从进场之日起 2 个月内主体部分全部完成。 三、项目部提出所有光伏区 8 月 20 日前具备验收条件，不得影响 9 月 8 日并网。 四、东郑 7 月 15 日全部消缺完成，西沟 7 月 20 日全部消缺完成。 五、所有光伏场区内视频监控系统尽快完成全覆盖，若未布置到位，将严重考核。 六、所有光伏场区严格执行每日站班会制度并保存影像资料。 七、所有光伏场区严格执行车辆通行证制度，新进场车辆应尽快报备。 八、所有光伏场区应严格遵守安全文明施工条例，安全围栏尽快完成安装，非施工			

人员禁止进入施工现场。

九、上苏区域等其他新地块进场施工准备工作尽快完成。

十、为减小 7 月上旬汛期带来的影响，西沟区域 4、5、6 号箱变应尽快完成吊装就位工作。

十一、运城市气象台已发布高温橙色预警，为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 06. 28

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.6.28	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王刚	王刚	18914664200	
2	李富祥	李富祥	139159012080	
3	王刚	正衡监理	15155689665	
4	王刚	工地办公室	13472800155	
5	王刚	王刚	13860038899	
6	黄涛涛	王刚	1533060070	
7	张翔宇	王刚	13834633929	
8	张世文	王刚	13663588172	
9	周小勇	王刚	18258082198	
10	杨永	王刚	13638610488	
11	王刚	中视	15836180241	
12	王刚	中视	13353473216	
13	王刚	王刚	13935711044	
14	王刚	王刚	18435044585	
15				
16				
17				
18				
19				
20				