

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/07/02 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、会议组织了对关于安全环保相关案例、农民工工资支付保障条例及森林防火的学习。 二、所有参建单位特种车辆必须报审后方可进场。 三、所有参建单位新进场人员配备齐全安全防护用品，严格遵守安全文明施工条例。 四、所有参建单位应及时回复安全整改通知单及监理工程师通知单，若逾期未回复，严重考核。 五、所有参建单位本周五前将消缺计划提供至项目部，计划要求以方针为单位，注明清楚每日各区域消缺数量，消缺人数。消缺完成后报验项目部验收，若再次发现缺陷，将定义为质量事故并严重考核。			

六、西沟已安装区域下方杂草、树根尽快安排专人清理。 七、新地块施工计划尽快提交至项目部。 八、所有光伏场区内接地环网应挖到设计深度经项目部验收后方可回填。 九、上苏、洪池等新地块尽快安排现场勘探，熟悉场地，确定箱变位置。 十、为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.07.02	会议地点	欧国部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王	平陆地电万坤	18914664520	
2	谢富祥	景骏	139159012080	
3	张	中电一局	13472800155	
4	叶邦国	景骏	13860038899	
5	董伟涛	正维	1533060276	
6	耿世杰	景骏	13663588172	
7	刘军华	中电	15835738035	
8	周小勇	景骏	1825608298	
9	王吉永	中电	15834180241	
10	毛	中电	138744871	
11	王	正衡监理	15155689665	
12	丁奇凯	中电	15036639800	
13	李	平陆地电万坤	15634944666	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				