

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/07/05 16:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、项目部强烈要求中规电力必须尽快将对侧站内打桩机械撤出场区，具有严重安全隐患。 二、集电线路尽快安排人员上苏地块现场勘探。洪池、阳朝地块箱变位置待确定。洪池地块各参建单位做好分工。 三、集电线路 D 线、C 线变更后组塔作业尽快开始施工。7 月 15 日前塔材、辅件等全部到货。AB 线、C 线初验收发现的问题整改完成后尽快上报项目部组织复验收。 四、升压站 7 月 6 日晚前将最新版的消缺计划提供至项目部，项目部要求中规电力严格按照计划执行，请谨慎编制。若未按计划进行，将按制度严重考核。 五、送出线路导线路径下方具有安全隐患的树木及时安排人员处理。初验收时发现的问题整改完成后尽快上报项目部组织复验收。 六、由于对侧站施工进度严重滞后，建设单位要求中规电力重新提交对侧站进度计			

划，并由中规电力周总签字盖章。

七、建设单位要求中规电力对侧站必须在 8 月 10 日前完成。

八、升压站铭牌及设备图纸尽快提交，备品备件库尽快安排施工。

九、上苏地块施工过程中应严格把控质量，确保工程质量符合标准。

十、建设单位要求所有参建单位消缺工作每日至少 3 组，每组 3-4 人，确保工作进度及质量。

十一、新地块洪池地块的桩基图、结构图、支架图 7 月 7 日前出具完成。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 07. 05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.07.05	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王林	平陆电业局	18714664520	
2	赵钢	上电万峰	1825123456	
3	王磊	正衡监理	15155689665	
4	王磊	上电一分局	13472800155	
5	王邦国	号	13860038899	
6	董涛涛	运维	1393060070	
7	耿世杰	景马发	13663588172	
8	柏志	中观	13653610483	
9	王小明	景路	18256082198	
10	王小明	中观	13353473266	
11	王小明	正衡监理	13966348945	
12	王小明	上电一分局	1387014801	
13	王小明	平陆电业局	15634946666	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				