

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024年07月09日 15:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、对侧站部分设备基础未按照图纸施工部分，建设单位要求出具图纸变更，并由电网公司确认。 二、所有参建单位请知晓并网日期为 9 月 8 日。各参建单位应根据此日期加快施工进度，确保按期并网 三、所有光伏区临边险石抓紧时间清理干净，减少安全隐患，保障施工人员生命安全。 四、中规电力杨总会议承诺升压站所有消缺整改项 7 月 30 日全部完成。 五、洪池、上苏、西沟、阳朝新地块清表工作尽快完成。 六、洪池图纸、钢筋笼、设备进场试验本周必须完成。洪池地块尽快完成试验桩。 七、阳朝 21-24 地块剩余 2MW 支架缺少材料，要求 3 天内到场。现要求增加安装人员，确保在规定时间内完成安装。			

八、所有光伏区消缺整改计划要求今天整理完成并提交。

九、阳朝 21-24 地块箱变抓紧时间吊装就位，不得影响并网计划，若影响并网，后果自付。

十、近日雨季，施工人员作业时应注意防滑，采取相应防滑措施，并要求两人一组进行作业。

十一、自今日起，每周二安全专题会议所有参建单位各派一名管理人员及安全员参加会议。若未参加，严重考核。

十二、为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛防台、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2014.7.9	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王好	中铁电研所	1894664520	
2	曹翔宇	上电万坤	1825512345	
3	张峰	上电-安研	13472800155	
4	王英全	正合监理	13816172038	
5	董涛涛	总维	15393060070	
6	耿世杰	景骏	13663588172	
7	杨永	中研	1265640485	
8	王南地	景8号	15155187698	
9	王世杰	中研	15834180241	
10	王建利	景骏	13935711044	
11	王世杰	上电-安研	138714871	
12	王建国	景骏	1386038891	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				