

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/07/12 16:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有光伏区已安装完成地块达到并网条件后，若后续建设单位监理单位总包单位验收仍出现不合格项，按每项考核。 二、对侧站现场打桩机明日应办理好撤场手续后再进行拆除。 三、洪池新地块试验桩 7 月 14 日前必须试桩完成，确保不影响后续施工。 四、所有光伏区组件下方杂草、树根等定期清理，若应此导致组件损坏，自行承担。 五、所有新地块进场道路及场内道路需铺设碎石，铺设过程中要确保碎石均匀分布、压实紧密，以提供良好的通行能力和排水性能，尽量减少降雨对施工的影响。 六、所有光伏区箱变，逆变器联调计划 7 月 13 日前完成更新。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2014.07.12	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门		联系方式
1	王坤	中铁电建市政六队		18914664520
2	谢富祥	景 骏		13959012080
3	马正	中铁电建市政		15624944666
4	张心	中铁电建市政		13472800555
5	王孝全	区街办 监理		1386172038
6	阿都国	景 骏		13860038899
7	董涛涛	景 骏		1523060070
8	张翔宇	景 骏		13834633929
9	陈 磊	中铁电建市政		13653600485
10	耿世立	景 骏		13663588112
11	刘小勇	景 骏		18256082198
12	王海明	上电公司		138744671
13	王 斌	中铁电建市政		15834180241
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				