

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024-07-16 15:00
会议主持人	梁 超		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、新进场人员需接受三级教育和技术交底，离场人员花名册中及时删除，于共享文档中实时更新。 二、所有参建单位成品保护、山体滑坡，建设单位要求各标段负责人现场排查。 三、对侧站现场施工进度缓慢，建设单位要求合理增加人员及机械设备，不得影响 9.8 并网。 四、阳朝 21-2 地块现缺少部分支架材料，迟不进场，监理例会上多次提醒要求尽快完成材料采购，望相关负责人予以重视，不得影响 9.8 并网。 五、所有参建单位场区内电缆线应挂标识标牌，明确用途和路径，电缆间禁止交叉，确保电缆安全稳定。 六、建设单位，监理单位及总包单位前期验收不合格部分，待雨季结束后，各场区			



错峰上报复验收计划，项目部统一安排。

七、各参建单位待雨季结束后，尽快安排场区内组件下发杂草清理。

八、近期频繁出现场区内电缆终端未保护问题，要求各施工单位加强自检排查，减少此类问题的发生。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 07. 16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		经理例会		
会议时间		2014.07.16	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门		联系方式
1	邵平	平陆上电万坤		15634946666
2	谢富祥	景联		13959012080
3	张华	上电-公司		13672800155
4	王贵全	正德监理王贵		13816172038
5	李翔宇	上电万坤		182512345
6	李翔宇	景联		13860028899
7	陈国英	景联		15155187698
8	董涛涛	运维		1533060070
9	张翔宇	运维		13834633929
10	耿世杰	景联		13663588172
11	杨永川	中机		13652640485
12	王永	中机		15834180261
13	王永	上电-公司		13870148011
14	马康平	景联		13935711044
15	刘泽华	中机		1583573015
16	胡松伟	景联		13933643211
17				
18				
19				
20				

