

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/07/19 16:00
会议主持人	梁超		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、针对侧站现场施工进度滞后的情况，各参建单位须立即合理调配人员和机械设备，确保不影响既定的 9 月 8 日并网计划。 二、鉴于当前雨季影响，所有参建单位需确保施工现场的排水系统畅通，以保障雨季期间进场道路的通行安全。 三、建设单位、监理单位及总包单位巡视中发现个别施工单位不按图纸施工，严重违反建设工程质量管理条例，要求抓紧时间自检整改，因此引发的后果自负。 四、升压站危废间图纸设计已核实，施工单位需立即按照图纸要求开始施工，确保工程按期完成。 五、所有参建单位进场人员保险回执单尽快上报至总包单位。 六、各参建单位待雨季结束后，尽快安排场区内组件下方杂草清理。			



七、建设单位，监理单位及总包单位前期验收不合格部分，待雨季结束后，各场区错峰上报复验收计划，项目部统一安排。

八、阳朝 21-24 地块现缺少部分支架材料，迟不进场，监理例会上多次提醒要求尽快完成材料采购，望相关负责人予以重视，不得影响 9.8 并网。

九、雨季期间，道路湿滑，为确保施工安全，施工人员不得单独施工，需有专人进行看护和协助。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 07. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监 2

001
式发
项目

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2014.07.19	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	李强	中铁电万峰	15634944666	
2	李富祥	景强	13959012080	
3	张华	电业局	13872800155	
4	王孝金	正衡监理	13816172038	
5	王华	电业局	138714811	
6	王华	中机	13834180241	
7	杨华	中机	12653640485	
8	张世才	景强	13663588172	
9	张翔宇	运维	13834633929	
10	王华	景强	15155187698	
11	王华	正衡监理	13966348948	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

