

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/07/26 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、项目部对施工现场管理人员进行视频培训，涵盖技术安全交底，并确保管理人员将相关信息及时传达至每一位工人，以增强安全意识和技术水平。 二、所有参建单位需在现场对电缆头进行严格的自检排查，采取有效措施保护成品，特别是要防止雨水侵蚀，确保电缆安全无虞。 三、所有光伏区老地块抓紧时间消缺整改。阳朝 21-24 地块 8 月 20 日全部完成，东郑、西沟 8 月 10 日全部完成。 四、对侧站目前进度缓慢，现场施工人员配备不足，无法满足进度要求，要求增加施工人员。 五、集电线路 D 线施工接近尾声，要求自检消缺后上报建设单位、监理单位及总包单位组织验收。 六、针对升压站设备资料缺失的问题，要求相关单位立即联系厂家补充提供，确保			

不影响9月8日的并网计划。

七、所有参建单位现场注意蚊虫，现场需配备齐全防虫药品。

八、所有光伏区箱变检修平台尽快安排施工，为8.22质检做好准备。

九、各参建单位待雨季结束后，尽快安排场区内组件下方杂草清理。

十、因近期降雨频发，所有光伏区内施工道路破损严重，为了保障车辆安全行驶，尽快安排道路修复。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		照理例会		
会议时间		2024.7.26	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王丹	张城水陈永保	18914664520	
2	谢富祥	景 毅	13959012080	
3	张 屹	王 公	1347280055	
4	王孝全	正衡监理	13816172038	
5	陈都国	景 毅	13860038899	
6	周小勇	景 毅	1825082198	
7	董得贵	总维	133060070	
8	张翔宇	运维	1384633929	
9	耿世立	景 毅	13663588172	
10	杨 磊	中 规	13653640483	
11	王 杰	中 规	15834180241	
12	王 杰	王 公	13870148071	
13	丁 杰	中 规	13353473266	
14	王 杰	王 公	18435164585	
15	段雨珂	中 规	19128460920	
16	王 杰	正衡监理	15155688665	
17	王 杰	景 毅	1793516277	
18	李 强	张城水陈永保	15634944666	
19				
20				