

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/08/02 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、洪池新地块必须严格实施文明施工标准，新开工现场要求警示标牌、安全围栏、三牌一图、警示隔离的布置需到位，设备报验、人员保险、三级教育等必要文件 8 月 4 日前完成。 二、鉴于阳朝高压电缆已入场，各相关单位需立即安排送检，确保电缆质量符合安全要求，不得影响并网计划。 三、洪池新地块图纸已最终确定，各参与单位需依据图纸尽快完成标准件的采购工作。 四、首次并网前阳朝（24.53MW）、西沟（27.42MW）、东郑（39.71MW）全部消缺完成。 五、所有参建单位的现场车辆需进行定期检查，入场区的车辆必须按指定区域停			

放，确保施工现场秩序井然。

六、西沟、阳朝、东郑三个区域的能量管理单元务必在 8 月 4 日前全部完成安装并调试完成。

七、为了有效应对极端高温对施工的影响，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛防台、防雷和露天作业的防暴晒工作，作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，配备各种应急救援物资，合理安排工作时间、避免长时间暴露在高温环境下，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。同时加强安全教育与培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 08. 02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		处理例会		
会议时间		2024.9.2	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王丹	徐晓峰	18914664520	
2	李进	孙志远	15634944666	
3	王磊	地一公司	18435144585	
4	王全	正衡监理	13816172038	
5	李富祥	景骏	15959012080	
6	王邦国	景骏	13860038899	
7	王小明	景骏	1825608298	
8	王涛	总维	15313060070	
9	王翔宇	运维	13834633929	
10	王世杰	景骏	13663588172	
11	王小明	景骏	15835900590	
12	王磊	中视	13652640485	
13	王磊	中视	15834180241	
14	王磊	地一公司	1387248071	
15	王磊	中视	13353473266	
16	王磊	中视	14128460420	
17	王磊	中视	199356127	
18				
19				
20				

有
电
话