

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/08/13 下午 17:00
会议主持人	冯灯乐 王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有参建单位需在料场摆放的组件旁配备灭火器，确保消防安全。 二、要求所有参建单位在本周五监理例会前完成监理下发的所有通知单内容的闭环处理，否则将面临严格考核。 三、升压站所有设备试验需重新进行全面检查，务必在 8 月 25 日前全部完成，确保设备正常运行。 四、所有参建单位并网区域的消缺整改工作需加快进度，以区域为单位进行高效消缺，确保并网安全与质量。 五、所有光伏区的箱变平台施工方案需在本周五前上报给建设单位，以便及时审核与调整。 六、升压站所有设备标识标牌、安全警示标牌等务必在 8 月 20 日前安装完成，提升现场安全管理水平。			

七、所有光伏区需建设安全通道，确保施工人员与设备的安全通行。

八、针对对侧站赶工情况，要求做好夜间施工措施，安装足够的夜间施工照明灯，保障夜间作业安全。

九、长江生态冯总在会议上总结：现场安全帽配备情况无法满足安全文明施工要求。东郑、西沟、阳朝三大主要并网区域现场消缺人员严重不足，难以满足9月8日并网要求；现场“工完料净场地清”工作不完善，每日施工结束后需及时安排人员做好清理工作。冯总要求：所有光伏区在2天内至少增加施工人员至当前2倍。所有光伏区8月25日前达到并网要求。适当增加施工作业时间，提高工作效率。中规电力管理人员需全程跟踪对侧站进展情况。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.08.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.08.13	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	冯大东	长江生态		
2	王好	水电局	18914664520	
3	射富祥	景晓	13959012080	
4	张如平	水电公司	1347280055	
5	吴金	正合新达理	13816172038	
6	周小勇	景晓	18258082098	
7	叶邦国	景晓	13860038899	
8	董涛涛	总程	1533060070	
9	张翔宇	运维	13834633929	
10	张世杰	景晓	13663588172	
11	杨永	中水	13653610485	
12	王长	中水	15836180241	
13	毛永成	水电局	13870148071	
14	何玉强	中水	13935153909	
15	王长	水电一局	18425144585	
16				
17				
18				
19				
20				

