

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/08/20 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有参建单位务必按照原计划，于 8 月 25 日前完成光伏区所有尾工尾项，确保达到并网条件。鉴于当前进度严重滞后，各单位需立即行动，增加人力、物力和机械设备投入，全力追赶进度。 二、中规电力需紧急与设计单位沟通，明确升压站至光伏区通行柜的相关配置及配件需求，并尽快落实采购与安装工作。 三、升压站要求尽快启动备品备件间舱体的采购流程，确保不影响整体并网计划的时间节点。 四、光伏区箱变平台的制作方案需迅速与设计单位沟通确定，并加快制作进度，以满足并网计划需求。 五、光伏区的陈邦国、周小勇、耿世杰等负责人需将所有电缆敷设的详细记录整理			



后，及时提交至项目部。

六、自明日起，光伏区将开始分区逐步进行验收工作，各参建单位需提前准备，确保验收顺利进行。

七、升压站水泵房需增加冬季加热设备，以确保水泵房正常运行，相关采购与安装工作需尽快完成。

八、洪池地块将于明日进行支架试安装工作，同时要求所有支架材料必须在8月底前全部进场，以保障施工连续性和进度要求。

九、上苏地块需确保在9月底前并达到并网条件。

十、目前处于蛇虫频繁出没季节，施工单位应向施工人员普及蛇虫咬伤防范知识，要求施工人员作业时穿长袖长裤等防护措施，做好防蛇虫咬伤应急预案。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 08. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		进度协调会		
会议时间		2014.8.20	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	李林	中铁电研	18914664520	
2	姚贵强	中电	18121190077	
3	李文军	阳风	13927306176	
4	谢富祥	景骏	19159012080	
5	王孝余	正德监理	13816172038	
6	孙德云	中电一局	13472800155	
7	王启瑞	中电一局	18435144585	
8	陈国国	景骏	13860038899	
9	董涛涛	中电	1333060070	
10	董广河	中电	15525549129	
11	陈世杰	景骏	13663588172	
12	周小勇	景骏	18256082198	
13	杨明	中电	13653600985	
14	王明华	中电	13353473266	
15	毛海成	中电	13870148071	
16	徐雨田	中电	19128460920	
17	陈国瑞	中电	19335153909	
18	王	中电	13364548285	
19				
20				