

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024.08.27
会议主持人	马飞 王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有参建单位的车辆及特种起重设备必须在下周五监理例会前补齐相关证件。未按时完成将严重考核，并暂停相关施工活动。 二、所有光伏区检查通往箱变道路是否被雨水冲毁，必须保证在首并时道路畅通。同时，安全围栏需实现全封闭，未完成封闭的区域需立即安排封闭工作，并自行组织安全检查与整改。 三、东郑光伏区将于明日启动对首并区域的验收工作，请相关单位需做好准备。 四、西沟目前首并网区还有区域未消缺完成，施工单位尽快安排自检，项目部将于三日后开展验收。 五、升压站所有未完成的消缺工程量需于今晚完成统计，并制定详细的消缺计划及人员安排，及时上报至建设单位，以确保工程顺利推进。			

六、对侧站目前未提供资料，建设单位要求施工单位指派资料员至业主项目部完善资料。

七、所有光伏区内破损的组件需统一收集并妥善管理，严禁任何形式的私自贩卖行为。

八、各参建单位需尽快安排专人清理光伏区组件下方的杂草与树根，防止因自然因素导致的组件损坏，并减少潜在的消防安全隐患。

九、所有参建单位自行购买的辅材及时报验至项目部，若因未报验或辅材质量问题导致的后果，将自行承担。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.08.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.8.27	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	马子	长江生态		
2	王林	湖北路桥工程	18914664520	
3	王孝全	正衡监理	13816172038	
4	李富祥	景骏	13959012080	
5	张世平	上电-公司	13472800155	
6	叶邦国	景骏	13860038899	
7	周小勇	景骏	18256082198	
8	张世平	景骏	13663588172	
9	杨名	中规	13652690485	
10	董涛涛	运维	1533060070	
11	段雨珂	中规	19128460920	
12	丁明阳	中规	13353473266	
13	韩钢	运维	13734206131	
14	毛知欣	上电-公司	13870148071	
15	王磊	上电-公司	18435144585	
16	张世平	上电-公司	1589088071	
17				
18				
19				
20				

