

会 议 纪 要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/08/30 下午 17:00
会议主持人	冯灯乐 王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、阳朝、西沟、东郑各场区需各自选定 3 台箱变作为质检对象，并确保通往这些箱变的道路畅通无阻，以便顺利进行检查。 二、鉴于集电线路 C10、C11、C12 的组塔工作进展缓慢，建设单位要求立即增加一个组塔班组，以加快施工进度。 三、东郑并网区需于明日组织不少于 10 人的检查小组进行消缺整改自查，确保问题及时发现并处理。 四、所有参建单位必须在明日下班前完成施工现场的垃圾清理工作。如未能完成，建设单位将安排人员代为清理，并双倍扣除相关费用。 五、对侧站的一次电缆需于明日全部敷设完毕，以确保工程进度不受影响。 六、项目部门口的标识标牌由各参建单位自行领取并粘贴，并于明日开始粘贴工			

作。

七、所有光伏区的箱变需联系设计单位设计安全围栏，并确保在 9 月 10 日前完成全部安装工作。

八、各参建单位需严格按照月计划安排消缺工作，如当日未能完成计划任务，将按项进行考核。

九、所有参建单位需全力配合即将到来的质量监督检查及上海电力内部质检工作，不得因自身原因影响检查，否则产生的额外费用将由相关单位自行承担。

十、各参建单位需检查所有箱变门的防水胶圈是否完好可用，如发现脱落或损坏，需立即安排整改。

十一、光伏区支架部分安装不紧固的问题，各参建单位需立即安排人员进行紧固作业，以防大风天气造成设备损坏。

十二、升压站所有未完成项，建设单位要求今晚提供以小时为计所编制的详细消缺计划，内容包含消缺内容，消缺小组人数等。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 08. 30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2014.08.30	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	冯志东	长江电力		
2	王丹	平陆水电	18914664520	
3	谢富祥	景骏	13959012080	
4	王孝全	正修监理	13816172038	
5	张以彩	以元市	15895909041	
6	张以彩	上电一公司	13472800155	
7	王邦国	景骏	13860038899	
8	王小夏	景骏	1825608298	
9	董涛涛	远维	15313060070	
10	杨海	中电	12653640485	
11	张世杰	景骏	13663588172	
12	王明明	中电	13353473266	
13	毛海成	上电一公司	1387014807	
14	段雨珂	中电	19128460920	
15	何国江	中电	19335153909	
16	王磊	上电一公司	18435144585	
17				
18				
19				
20				

