

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/09/11 17:00
会议主持人	冯灯乐 王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有参建单位均在项目部参加安全教育学习培训。 二、光伏区围栏施工现场进行焊接作业时，需提前向运维机构申请并开具动火票，严格执行动火作业安全规定。 三、升压站及送出线路存在的质检问题，要求立即安排专业人员进行缺陷消除与整改工作，确保设备安全稳定运行。 四、上海电力公司领导及专家在光伏区现场检查发现的消缺项，需立即安排整改，确保符合技术要求。 五、监理例会上建设单位多次要求升压站专业调试人员进场，但是依然未见专业调试人员进场。 六、目前还缺少 6 台箱变及配套电缆线，新地块支架等材料，各参建单位需尽快完			

成采购，确定进场时间并上报建设单位。

七、所有光伏区安装完成的方阵必须先进行自检，确保合格后再上报建设单位、监理单位及总包单位进行验收。

八、中规电力需将对侧站未完成的工作量进行详细统计，并上报建设单位，以便后续工作安排。

九、所有参建单位需将影响并网的消缺工作放在首位，抓紧时间完成，确保项目按时并网发电。

十、所有光伏区新地块、老地块在 11 月中旬全部具备验收移交条件，以确保项目的整体进度与交付。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 09. 11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.09.11	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	冯心乐	长江生态		
2	王峰	长昌		
3	谢富祥	PRM		
4	王井	地研		
5	王金	西衡监理	13816172038	
6	凌小勇	景强		
7	张华	地一公司	1347280045	
8	时新国	景强	13860028899	
9	耿世杰	景强	13663588172	
10	董涛	总经	1533060070	
11	王欣	中机	15834180241	
12	杨成	中机	18653670985	
13	王磊	地一公司	18435144585	
14	段雨珂	中机	19128460920	
15	任国峰	中机	19335153979	
16	李强	中机	135466086708	
17	郭雅心	景强	15053245565	
18	曹亚宁	景强	15035080766	
19	李强	中机	15034944666	
20				

