

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/10/04 15:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、新地块施工必须严格遵循既定进度计划，时间误差不得超过 2 天，以维护项目整体进度。超出此范围者，将依据相关规定实施考核措施，确保施工高效有序进行。 二、集电线路施工进度计划需尽快提供，并确保内容细化、合理，以便于整体项目进度的把控与优化。 三、升压站剩余的消缺工作需立即启动，并编制详细的消缺计划并上报建设单位审核。 四、针对 9 月 10 日上海电力双新部验收后提出的问题，所有参建单位需尽快完成闭环，确保项目能够顺利推进。 五、光伏区箱变事故油池的制作事宜，由东郑耿总负责联系厂家和设计单位对接，并抓紧时间安排制作，确保安全设施及时到位。			



六、升压站站区周边的排水问题节后尽快与设计单位沟通，并提交详细的排水方案，保障站内排水顺畅。

七、光伏区箱变基础回填后发现的下沉问题，各单位尽快安排修复工作。

八、所有光伏区待并网区域消缺整改尽快完成，10月8日后各单位合理安排时间报验，若长时间不报验，项目部将自行开展验收工作。并根据缺陷数量进行考核。

九、所有参建单位后续进场的材料必须严格报验，确保材料质量符合标准。若发现擅自使用不合格材料的情况，后果自行承担。

十、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

十一、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，进入施工现场禁止穿拖鞋，高处作业必须系安全带。施工现场不准乱堆垃圾及余物，应设置临时堆放点并定期外运。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 10. 04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		临理例会.	
会议时间		2024.10.04	会议地点 项目部会议室.
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王村	地电	18914664520
2			
3	王孝全	正衡监理	13816172038
4	孙文军	地电-公司	13472800155
5	孙文军	运维	1753528395
6	毛升欣	地电	138148571
7	耿世生	景骏	13663588172
8	杨力	中核	13653640485
9	王康	中核	15834180241
10	王康	地电-公司	18435144585
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

有限公司