

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/10/15 12:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、总包安全员将通过视频形式，对所有参建单位进行电力安全风险警示教育培训，以提升全员安全意识和风险防控能力。 二、洪池支架材料抓紧时间安排采购进场，不得影响全容量并网目标。 三、洪池光伏区 2024 年 10 月 17 日所有地块必须增加施工人员至 30 人；若未达要求，严重考核。 四、光伏区电缆采购需尽快推进，确保及时进场，不影响全容量并网计划。 五、所有参建单位混凝土基础抓紧时间浇筑完成，尽量减少冬季天气因素对混凝土基础强度、质量的影响。 六、运维机构把升压站现有问题中没有消缺完成的统计好发群里，并催促中规电力			

编制消缺计划按照计划，严格按照既定计划时间执行，不得影响并网。

七、所有参建单位后续进场的材料必须严格报验，确保材料质量符合标准；若发现擅自使用不合格材料的情况，后果自行承担。

八、所有参建单位进场材料与图纸不符合的抓紧时间与设计沟通，设计明令禁止使用的尽快安排退场，重新按照图纸安排材料采购。

九、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

十、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

十一、所有光伏场区内杂草尽快安排人员清理，以防止杂草堆积引发消防事故及其他安全隐患。

十二、所有光伏区消缺工作抓紧时间进行，并网后严禁开展消缺工作。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 10. 15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.10.15	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王彬	监理单位	18914664520	
2	王春金	正修监理	13816172038	
3	谢富祥	大 陆	13959012089	
4	王瑞	水电-公司	1842544585	
5	王东欣	水电-公司	138704807	
6	陈邦国	景发	1386038899	
7	杨永	景观	13653640483	
8	耿世生	景观	13663588122	
9	高明	运维	17602272794	
10	孙明	中机	13353473266	
11	段南王	中机	19128480920	
12	周小磊	景观	18258082198	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

