

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/10/22 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：生产进度及安全教育例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、总包安全员通过视频形式，对所有参建单位进行安全风险警示教育培训，以提升全员安全意识和风险防控能力 二、鉴于洪池地块当前施工进度严重滞后，建设单位明确要求各相关单位立即采取行动，增加施工人员，以加速施工进度，确保按时完成既定目标。 三、升压站剩余的消缺问题需在当天晚上完成消缺计划的编制，并及时上报建设单位审核。 四、上苏线、洪池线的铁塔基础施工计划目前处于落后状态。建设单位强烈要求相关单位增加施工人员，加快施工进度，确保集电线路建设按计划进行。 五、阳朝 21-23 区的消缺工作，建设单位提出明确要求消缺人员增加至 10 人，以加快消缺进度，提高工作效率。			

六、光伏场区剩余箱变的相关负责人与各方沟通协调，确保箱变设备及时联系安排进场，为光伏系统的后续安装做好准备。

七、洪池 29、32 地块，洪池 30、31 地块建设单位要求两天后开始组件安装工序。

八、鉴于当前已进入秋冬季，道路条件及气候因素可能对车辆行驶造成一定影响。因此，会议强调各施工单位需加强对车辆行驶的安全管理，制定并执行相应的安全操作规范，确保施工期间车辆行驶的安全。

九、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

十、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 10. 22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		生产进度及安全教育例会		
会议时间		2024年10月21日	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王坤	平陆水电站项目部	8914664520	
2	王强	山西果族	15156156433	
3	王孝金	正德管理	13816172038	
4	张华	业电一公司	13472800155	
5	王坤	业电一公司	19935161277	
6	周小勇	景发	18251082198	
7	周邦国	景发	13860038899	
8	张世杰	景发	13663588172	
9	董涛涛	业电一公司	1533060070	
10	杨永	业电一公司	13633640485	
11	王坤	业电一公司	13353473266	
12	段雨珂	业电一公司	19128460920	
13	王坤	平陆水电站项目部	15634944666	
14	王坤	业电一公司	13811471047	
15	王坤	业电一公司	18435144585	
16				
17				
18				
19				
20				

