

# 会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目  
签发：王孝金

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目部会议室 | 会议时间 | 2024/10/25 午 17: 00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 王 轩    |      |                     |
| 会议主题：监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                     |
| 上次会议问题落实情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                     |
| <p>本次会议：</p> <p>平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：</p> <p>会议总结强调：</p> <p>一、洪池光伏区明日上午人员调整，所有安装好的支架开始调试经验收合格后下午安装组件。</p> <p>二、针对洪池光伏区安装进度缓慢的问题，建设单位要求施工单位按半个工作日编制详细的施工计划，每晚需与当日施工情况进行核实，确保工作量的准确性与进度的一致性。</p> <p>三、洪池光伏区 30、31 地块确保月底前完成 4MW，并确保达到并网条件。</p> <p>四、洪池施工进度缓慢，建设单位要求洪池 29、32 地块，洪池 30、31 地块倒排调试计划，并要求每天严格按照计划执行，若未按计划完成，严重考核。</p> <p>五、阳朝地块 2 需在月底前完成所有桩基础浇筑工作。</p> <p>六、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作</p> |        |      |                     |


业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

七、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

八、所有光伏场区内杂草需及时清理，以防止杂草堆积引发消防事故及其他安全隐患。各参建单位需加强场区管理，确保消防安全措施的落实和执行。

|      |                                          |      |              |
|------|------------------------------------------|------|--------------|
| 主送单位 | 上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司 |      |              |
| 抄送单位 | 平陆上电万坤新能源有限公司                            |      |              |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                           | 发文时间 | 2024. 10. 25 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



# 会议签到单

| 会议主题 |    | 监理例会       |             |        |
|------|----|------------|-------------|--------|
| 会议时间 |    | 2024.10.25 | 会议地点        | 项目部会议室 |
| 序号   | 姓名 | 单位/部门      | 联系方式        |        |
| 1    | 王林 | 新疆电建工程局    | 18914664520 |        |
| 2    | 王强 | 新疆电建工程局    | 15556156433 |        |
| 3    | 王强 | 新疆电建工程局    | 13816172038 |        |
| 4    | 王强 | 新疆电建工程局    | 13472800155 |        |
| 5    | 王强 | 新疆电建工程局    | 18435144585 |        |
| 6    | 王强 | 新疆电建工程局    | 13860038899 |        |
| 7    | 王强 | 新疆电建工程局    | 15393060070 |        |
| 8    | 王强 | 新疆电建工程局    | 19335153909 |        |
| 9    | 王强 | 新疆电建工程局    | 13663588172 |        |
| 10   | 王强 | 新疆电建工程局    | 19128460920 |        |
| 11   | 王强 | 新疆电建工程局    | 15804687    |        |
| 12   | 王强 | 新疆电建工程局    | 11634944666 |        |
| 13   | 王强 | 新疆电建工程局    | 18256082198 |        |
| 14   |    |            |             |        |
| 15   |    |            |             |        |
| 16   |    |            |             |        |
| 17   |    |            |             |        |
| 18   |    |            |             |        |
| 19   |    |            |             |        |
| 20   |    |            |             |        |

