

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/11/05 17:00
会议主持人	冯灯乐 王 轩		
会议主题：生产进度及安全教育例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、总包安全员通过视频形式，对所有参建单位进行安全风险警示教育培训，以提升全员安全意识和风险防控能力。近期建设单位要求总包安全员毛工组织一次安全消防演练。 二、洪池光伏区、材料堆放区灭火器布置数量不足，项目部要求适当增加布置数量。 三、近期洪池地块安全帽、安全带需进行合格性检查，各单位现场管理人员现场自检。 四、洪池 29、32 地块，洪池 30、31 地块每日施工人员未能达到施工计划要求 40 人，建设单位要求施工单位增加施工人员以满足现场实际需求。 五、洪池、西沟 2、阳朝 2 地块所需直流、交流电缆数量尽快上报给耿总，由耿总统一采购。			

六、集电线路优先施工待并网区域。

七、升压站消缺计划中影响并网的消缺项优先进行，不得影响并网，若影响并网，严重考核。

八、所有老地块箱变事故油池制作方案仍未确定，项目部要求施工单位尽快与设计单位沟通确定。

九、洪池、阳朝 2、西沟 2、集电线路等吃场区按照剩下的工程量倒排施工计划，11 月 6 日下班前上报至建设单位。

十、所有光伏区进场道路抓紧时间安排修复并修筑排水沟。

十一、目前光伏区所有验收的地块：阳朝 21-23 地块、25-27 地块，东郑地块。根据验收过程中产生的问题及下发的整改通知单编制消缺计划 11 月 6 日下班前上报至建设单位。

十二、光伏区所有上塔电缆未搭接的尽快安排搭接，不得影响并网。

十三、项目临近并网所有光伏区围栏没有闭合，相关负责人现场自行排查，没有闭合的抓紧时间安排消缺整改不得影响并网。

十四、随着秋季干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

十五、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 11. 05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		生产进度及安全教育例会		
会议时间		2024.11.5	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	冯火军	长江建设		
2	段昂	长江建设		
3	王林	平陆电力		
4	王荣全	正德管理		
5	谢富祥	长明		
6	张华	上电一行		
7	李超	平陆电力		
8	王磊	上电-公司		
9	周小勇	景发		
10	耿世立	景发		
11	杨永	平陆		
12	张华	中安		
13	王华	平陆		
14	王华	上电公司		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

