

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/11/12 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、建设单位项目经理轩总针对送出线路、集电线路组塔，导线敷设过程中进行视频专项安全教育培训。 二、因天气渐冷，各参建单位管理人员需定期对各班组施工人员住处进行巡视，注意用电安全，不得使用煤炭取暖。 三、洪池、西沟地块 2、阳朝地块 2 建设单位要求 11 月底达到并网条件。 四、陈总尽快将洪池地块、西沟地块 2、阳朝地块 2、郝口地块电缆用量需求上报给东郑耿总安排采购，并承诺郝口地块支架材料 11 月 18 日进场。 五、升压站主要 16 项消缺项并网前必须完成，若未完成，建设单位将安排另一家单位进场。 六、西沟地块 2、阳朝地块 2、郝口地块箱变基础抓紧时间安排施工，减少冬季施工造成影响。			

七、所有光伏区损坏组件抓紧时间与厂家联系订购，不得影响 11 月底全容量并网。

八、随着天气渐冷，工人饮酒频繁，施工单位需加强工人的健康监测，要求施工单位各班组每日上班前用酒精检测仪进行酒精浓度测量，并安排血压测量。

九、冬季施工中，由于天气恶劣，施工条件差，安全风险大大增加。因此，必须加强安全教育和培训，提高工人的安全意识。登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻设施；高空作业人员必须按要求正确系好安全带。

十、根据近期发生的集电线路架线作业事故，建设单位冯总对事故中产生的问题进行了总结：①、施工方案执行不到位，缺少对铁塔零部件的检查。②、现场管理缺失，对现场分包作业失管失控，未按规定对导线的展放进行技术指导和监督。③、班前会开展不规范，施工队伍班前会内容过于简单，未根据工序作业内容对现场技术措施及风险管控进行详细的交底和安排。④、监理和业主单位对线路建设的专业能力不足。⑤、同类型事故经验反馈针对性不强。

同时，根据事故中产生的问题，冯总对本项目提出要求：①、加强专项施工方案审批力度，现场施工作业工序管理。②加强对电力设施的保护力度。③、定期开展架线工程建设中的安全隐患排查。④、组织安全技能培训考试。⑤、强化架线工程项目建设的源头管控。⑥、严格按照施工方案的技术措施进行，加强工器具审核。⑦、加强每日作业风险管控。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 11. 12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会	
会议时间		2024.11.12	会议地点 项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王峰	平陆地电	
2	王孝玉	正德监理	13816172038
3	孙世平	地电-公司	13472800555
4	王磊	地电-公司	18435144585
5	谢富祥	景骏	13959012080
6	陈邦国	景骏	13860038899
7	董涛涛	景骏	15313060070
8	耿世杰	景骏	13663588172
9	杨永	平陆	13653649485
10	王明	中太	13353473266
11	王磊	地电-公司	13870148071
12	马超	平陆地电	15634944666
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			