

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/11/19 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：生产进度及安全教育例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、总包安全员通过视频形式，对所有参建单位进行安全风险警示教育培训，以提升全员安全意识和风险防控能力。 二、所有光伏区损坏组件抓紧时间与厂家联系订购，不得影响 11 月底全容量并网 三、建设单位要求升压站制作两个临时备品备件间以存放组件。 四、升压站及光伏区临近并网，运维机构负责人需安排人员全面掌握动态。 五、所有参建单位电缆标志桩应使用醒目标识，防止路人碰撞。 六、电缆桥架标识、箱变临边标识需尽快安装到位，不得影响并网，并确保标识清晰准确。 七、光伏区箱变事故油池抓紧时间联系设计在项目部协商制作方案。 八、西沟 2、阳朝 2、郝口地块因天气渐冷，桩基础及箱变基础等涉及到混凝土浇			

筑部分尽快完成。

九、集电线路西沟 2 线、阳朝 2 线、上苏线 11 月底达到并网条件。洪池线 12 月 15 日达到并网条件。

十、临近并网，各参建单位需对光伏区所有道路进行细致排查，损坏处应尽快安排修复，确保道路畅通无阻。

十一、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 11. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		生产进度及安全教育会议		
会议时间		2020.11.19	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王井	张如坤	18914664520	
2	王孝全	江峰	13816172038	
3	谢富锦	上海万坤	13959012080	
4	张世平	上电一公司	18472800155	
5	王晨	上电一公司	18435144585	
6	谈小军	景强	18256082198	
7	叶邦国	景强	1386038899	
8	黄涛涛	景强	15313060070	
9	杨成	景强	13653640485	
10	耿世林	景强	13663588172	
11	丁明	中北	13353473266	
12	毛永成	上电一公司	138714871	
13	陈超	张如坤	1563494466	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

