

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/11/26
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、为确保施工安全，所有参建单位的施工人员在现场作业时必须有专人监护，严禁单独作业。 二、参建单位的车辆通行时需特别注意安全，鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，务必控制车速。 三、洪池 29、32 地块的 1MW 材料预计 28 日将全部到场。若材料未能按时到场，将面临严重考核。 四、郝口支架材料预计 30 日将到场 1.5MW。如材料未能按时到场，将面临严重考核。 五、阳朝 2 的所有支架材料预计 27 日将全部到齐。 六、所有光伏区损坏的组件将在本周内与组件厂家签订重新采购合同，合同签订完			

毕后，将电子版合同发送至建设单位。

七、阳朝 2、西沟 2 的电缆需求量需在今晚完成统计，并上报采购部门。

八、随着天气逐渐变冷，所有混凝土基础必须采取保温措施。

九、所有参建单位需在本周五前将本项目开工至今所涉及的工人工资表统计完毕，并上交至项目部。

十、所有参建单位现场的安全文明施工措施必须落实到位，包括正确佩戴安全防护装备，高处作业时必须系安全带，穿戴防滑鞋，并认真检查作业设施是否牢固可靠。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 11. 26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.11.26	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王琳	监理单位		
2	王美全	正衡监理	13816172038	
3	王明	水电公司	13472800155	
4	王长峰	水电公司	18425144585	
5	谢鲁峰	长峰	19159012080	
6	王超	监理单位	15634944666	
7	王都国	监理	13860038899	
8	段雨王	中铁	19128460920	
9	耿世奎	景骏	13663588172	
10	董涛涛	总维	1533060070	
11	何国峰	中铁	1337515799	
12	王明	中铁	19925161277	
13	王舒欣	水电公司	1387014871	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

有限公司