

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/12/18 18:00 平陆县100MWp 农光互补光伏发电项目 监理项目部
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有光伏区自查组件遮挡情况，如有遮挡，抓紧时间安排整改。 二、洪池桩基础二次浇筑因天气原因，暂停所有浇筑作业。 三、所有光伏区因最近大风天气频发，各参建单位自行检查支架组件压块螺栓紧固程度。 四、建设单位要求各参建单位资料员明日早上九点到达项目部，自行排查完成监理单位下发的监理通知单的整改回复，完成资料闭环。 五、项目部发现施工现场有施工人员生火取暖，严重违反防火条例。各参建单位需加强对施工人员的安全教育，杜绝此类现象。 六、所有参建单位自检现场施工人员的安全帽是否合格，不合格需立即更换。 七、鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，参建单位的车辆通行时需特别注意安			

全，务必控制车速，避免发生交通事故。

八、现处项目尾期，施工人员变动频繁，要求各参建单位做好新进人员的三级教育及进场手续。

九、随着秋冬干燥季节的到来，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施，确保项目现场安全无虞。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 12. 13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.12.13	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王林	中建八局	18714664520	
2	谢富锋	长 晴	13959012080	
3	王长雄	上电-公司	18425144585	
4	王若金	正衡 监理	13816172038	
5	马 强	中建八局	15624946666	
6	陈邦国	号 强	13860032299	
7	耿世杰	宗 强	13663588172	
8	杨 强	中 强	13653620485	
9	董涛涛	总 强	1333060070	
10	孙 强	中 强	13353473266	
11	孙 强	上电万坤	1825123470	
12	毛 强	上电-公司	1787014801	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				