

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/12/26 15:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、所有光伏区电缆桥架过路段如影响通行需埋地处理。 二、西沟 A3 地块防土墙施工需尽快出具专项施工方案，并立即暂停当前作业。待施工方案核实后方可继续施工。同时，相关负责单位需加强现场管理，确保管理人员配备齐全，以保障施工安全和质量。 三、上苏、东郑已验收完成的区域，会议要求各参建单位在下周前尽快完成消缺工作，并安排复验，以确保项目质量和安全。 四、西沟老地块未验收的区域，会议决定在下周安排并网前验收，以确保项目能够按计划并网发电。 五、集电线路增补线路需要尽快安排并网前验收，以确保项目整体进度不受影响。			

六、所有未完成的光伏区围栏施工必须尽快安排，以确保不影响月底前的并网工作。

七、所有参建单位需自行排查施工现场的超龄人员，一旦发现，必须立即清退出场。

八、鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，参建单位的车辆通行时需特别注意安全，务必控制车速，避免发生交通事故。

九、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。

十、冬季施工人员宿舍严禁使用烧煤取暖，以防止出现一氧化碳中毒事件。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 12. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会	
会议时间		2024.12.20	会议地点 项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王林	平陆县水利局	18914664520
2	谢富祥	景骏	13919012080
3	王孝全	山西新宝里	13816172038
4	王长峰	坤一公司	18435144585
5	张磊	远维	13623445341
6	李邦国	景骏	13860028899
7	耿世生	景骏	13663588172
8	杨永	中远	13653640485
9	田永刚	中远	13353473266
10	毛永欣	中远	138714871
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

