

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/6/20 下午 2: 30
会议主持人	黄永革		
会议主题：针对第二次监理例会开工前准备工作落实情况核查			
上次会议问题落实情况：升压站及龙源、东村、西沟地块道路未按计划出图；施工队伍、施工机械、临水、临电、堆场、施工人员住宿已落实；场区试桩尚未进行。			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万绅新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电建一公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，针对上次监理例会开工前准备工作落实情况，对未按计划完成项，本次会议再次达成如下共识： 1、施工单位试桩设备、人员、材料已落实，本月 22 日设备开始进场并成孔试桩施工。 2、升压站施工的中规电力目前临电、住宿已落实。 3、要求对侧间隔改造施工单位提前跟进落实。 4、要求总包单位光伏场区优先开始施工区域尽快拟定。 5、要求设计单位出图困难因素以书面形式向业主反馈，各设备厂家、型号、参数等，设计单位尽快拿出方案。 6、业主要求升压站设备采购本月确定并与厂家拟签合同。 7、业主要求各参建单位明天（6 月 21 日）完成编制开工准备工作进度计划及竣工进度计划，报监理项目部。 8、业主要求设计单位尽快编制完成出图进度计划。 9、要求设计单位现场勘察设计，对集电线路进一步优化。			
主送单位	上海电建一公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万绅新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/6/20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

003

2023.06.20.

[illegible]