

会 议 纪 要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/07/04 16:30
会议主持人	黄永革		
会议主题：针对出图及设备采购计划、施工进度计划			
上次会议问题落实情况：施工队伍及设备已落实、试桩完成、设备采购已落实、东郑地块完成交桩工作、东郑地块在清表工作。设计单位人员未按计划到场勘查；升压站土建未按计划施工图。			
本次会议内容： 本次例会由常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 4 家单位参加，针对上次监理例会开工前准备工作落实情况，对未按计划完成项，本次会议再次达成如下共识： 1、东郑区域地块组件重新布置今晚设计人员到场，明天开始与施工单位对该地块现场勘查。 2、集电线路：设计单位人员明天到场沟通集电线路设计事宜。 3、送出线路：按照上次协调推进会内容，跟踪送出线路手续及初设完成情况。 4、升压站基础图本月 11 左右完成出图。 5、施工道路修筑明天总包与分包专业队伍签订合同。 6、升压站设备厂家已定，下周提资签合同，采购方跟踪设备采购合同，答应报设备进场计划时并附采购合同扫描件。 7、升压站拟定本周四开始场平，明天测绘单位交桩。 8、下周开始各施工单位每天晚 7:30 前编制日报（施工内容、完成工作量、明天工作计划），并发到微信项目施工群。 9、下周开始，各施工单位报监理周进度计划。 10、各分包单位按总包要求统一配置安全帽及工作马夹背心。 11、各分包单位必须配备专职安全员，要做到人证合一。 12、资料模板及项目划分明天施工、监理讨论拟定。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/07/04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

[illegible]