

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/07/21 下午 19: 30
会议主持人	王轩		
会议主题：针对出图、施工进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，针对上次监理例会开工前准备工作落实情况，对未按计划完成项，本次会议再次达成如下共识： 1、东郑区域地块：明天 06：00 开始放桩位、08：00 开始引孔。 2、集电线路：本月 28 日开挖首基。 3、送出线路：设计排画出图计划，尽快出图。 4、西沟区域地块：红线尽快放样，优先对能排板区块放桩位，并提供给设计参考对大于 40 度以上的坡度，编制专项施工方案。 5、对于本周计划完成的施工内容，必须完成施工出图。 6、各生产单位必须报监周施工进度及月施工进度计划。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/07/22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

