

会 议 纪 要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/07/25 下午 5:00
会议主持人	黄永革		
会议主题： 出图、进度、安全			
上次会议问题落实情况：出图未按计划完成			
本次会议内容： 本次会议国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司共 6 家单位参加。针对本次专题会议，达成如下共识： 1、送出线路：基础图纸已完成，施工队伍已落实，7 月 30 日首基开挖。 2、升压站：主变基础已出图，强夯专业队伍明日进场。 3、对侧间隔改造：对侧占地面积已计量完成。 4、集电线路：本周四设计开始路径勘探，一个多星期内出图。 5、光伏场区：东郑区域：7 月 27 日增加一台引孔机，管桩 7 月 29 日生产，商品混凝土已落实，风场道路（红线内优先选择材料堆场）一周内修筑完毕，所修筑完成的道路裸土用绿网全部覆盖，其电缆的选型尽快落实。 6、商务手续：环评、水保流程已走到审批局。 7、安全文明施工：每周由业主、监理、施工组持安全专检，对有安全隐患监理下发整改通知单，监理现场抽查各生产单位的安全教育情况，每位施工人员必须购买工伤保险，并做好防暑降温措施，管理人员不能对被管理单位吃拿卡要。 8、施工进度管理：各生产单位报监周计划，月计划，编制详细总进度计划并挂墙。 9、监理督促设计单位把完成最终版图纸汇总，进行图纸会审。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡监理有限公司	发文时间	2023/07/25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

job.

2023.7.25

[illegible]