

会议纪要

编号: 平007



工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/07/28 下午18:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：针对出图、安全、进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，针对上次监理例会开工前准备工作落实情况，对未按计划完成项，本次会议再次达成如下共识： 1、东郑区域地块：管桩合同已签，8 月 4 日开始发货，电缆选型推设计确认，风场路入口主干道与场区 8 月 30 日前打通，8 月 3 日前物资堆场落实。可以根据施工进度及工作面需求，增加至 8 台引孔机，后天上午再增加 1 台引孔机，其项目部增加管理人员：材料员、资料员 8 月 4 日到场。明天完成编制物资到货计划（按现容量），根据现场实际情况坡度大于 40 度地形编制专项施工方案。下周计划完成：引孔 2100 孔、桩位放点 2400 点。 2、集电线路：现设计在勘察，经无人机勘察完成后出图。 3、送出线路：后天（7 月 30 日）完成塔基设计并出图，会审后可以立即塔基开挖。 4、升压站：明天桩机开始组装进行试桩施工，后天具体试桩取样试验，7 月 31 日前完成试桩试验。砼已落实（下周采购合同扫描件发给总包），设备厂家已排产，并制定抢工措施。 5、西沟区域地块：根据现场施工道路进度，排机械进场计划，各物资采购计划上报总包，现修筑完成道路裸土用绿网全覆盖。 6、安全文明施工：所有施工人员必须购买工伤保险，安全标志标牌尽快布置到位（主要施工场区、道路出入口），各施工区域项目经理必须对该所辖区所有施工人员人身安全负责，对于没有网络通讯的区域必须备对讲机，并保证通讯畅通。 7、各生产单位必须按时报监周、月进度计划。 8、对于未能按计划完成的进度，业主将进行考核，每项处罚 10000 元，但如果经过采取赶干措施，能按最终计划完成，可以取消考核。对于安全、质量的考核，考核后不予取消。 9、各生产单位编制抢工措施方案。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/07/29

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

