

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025/2/11 下午 14: 00
会议主持人	王 轩		
会议主题：节后复工复产			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、升压站及所有光伏场区设备资料由景骏公司的姜翔宇负责收集并规整。 二、升压站需在 3 月 15 日前完成所有缺陷整改工作。 三、光伏场区需在 2 月 28 日前完成所有逆变器的带电工作，确保实现全容量并网。 四、运维单位需尽快安排对所有光伏区设备的运行情况进行全面排查。 五、光伏场区的视频监控系统需在 3 月底前全部完成安装与调试。 六、集电线路部分隔离刀闸安装位置过低的问题需与设计单位联系，出具整改方案，并建议增加围栏以确保安全。 七、光伏场区内道路修复，排水沟等工作需由景骏相关负责人尽快安排施工。 八、送出线路改造工作由中规电力相关负责人尽快出具改造方案及施工计划。 九、所有光伏区施工现场的大部分设备已带电，施工单位进场施工需经运维单位开具工作票后方可进场。未经允许私自进场施工的，后果自负。 十、复工后新进场人员需接受三级安全教育并通过考核后方可进场施工。 十一、东郑 18 号-19 号箱变高压电缆破损处需上报建设单位、监理单位、总包单位、运维单位，			

并尽快安排专业人员修复，修复过程中安排专人监护。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025.2.11



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单



会议主题		116 监理例会		
会议时间		2025.2.11	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	李记伟	平陆供电公司		
2	王 峰	平陆供电公司		
3	王孝全	正衡监理	13816172038	
4	王 磊	上电-国网	18435144585	
5	李 辉	景 茂	18235723472	
6	李 辉	景 茂	15245584007	
7	王 峰	V32	1993561277	
8	王 峰	正衡监理	15155688665	
9	李 辉	平陆	13653640483	
10	王 峰	上电-国网	138764871	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				